

Zestawienie inwestycji – stan realizacji na dzień 25.11.2024 r.

ZADANIA POWIATU

1. Młodziejowice RFRD:

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 2155K w km 1+538 do km 2+108 w Młodziejowicach oraz budowa mostu na rzece Dłubni

Kwota z umowy z Wykonawcą: 8 188 701,85 zł pierwotna, wliczając aneksy i waloryzację 9 156 970 zł

Część drogowa: 5 656 790,18 zł, w tym dotacja 4 092 000 zł, wkład gminy: 782 395,09 zł

Cześć mostowa: 3 500 000 zł, 50% gmina

Zakres rzeczowy: m.in. roboty rozbiórkowe, budowa chodnika, budowa wymaganego poszerzenia jezdni, budowa oświetlonych przejść dla pieszych, przebudowa istniejących zjazdów w obręb pasy drogowego, przebudowa kolidującej infrastruktury (m.in. gaz, wodociąg), budowa sieci oświetlenia, budowa odwodnienia pasa drogowego (m.in. kanalizacja deszczowa, rowy ziemne), montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

Termin zakończenia: zakończono zakres drogowy, przebudowa mostu - 2025

Stan realizacji: Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi i budowy chodnika zostały wykonane, trwają ostatnie prace porządkowe, trwa opracowywanie dokumentacji dla budowy mostu.

2. Młodziejowice – Michałowice odcinek od drogi krajowej RFRD:

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi Powiatowej 2155K w km 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski,”

Kwota z umowy z Wykonawcą: 16 843 715,86 zł

Zakres rzeczowy: m.in. roboty rozbiórkowe, budowa chodnika, budowa wymaganego poszerzenia jezdni, budowa oświetlonych przejść dla pieszych, przebudowa istniejących zjazdów w obręb pasy drogowego, przebudowa kolidującej infrastruktury (m.in. gaz, wodociąg), budowa sieci oświetlenia, budowa odwodnienia pasa drogowego (m.in. kanalizacja deszczowa, rowy ziemne), montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego obiektu mostowego i jego przebudowa.

Termin zakończenia: 2025

Stan realizacji: Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach RFRD; ZDPK ogłosił postępowanie przetargowe, najniższa oferta z uwzględnieniem waloryzacji i kosztów nadzoru inwestorskiego wynosi 16 843 715,86 zł

Proponowany całkowity montaż finansowy zadania:

Łączna wartość inwestycji wynosi 16 843 715,86 zł w tym:

1. **Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w latach 2024- 2025 wynosi 8 688 000,00 zł
2. **Zakres drogowy**
 - 1) Rządowy Program Rozwoju Dróg:
 - a. w 2024 roku- 6 516 000,00 zł
 - b. w 2025 roku- 2 172 000,00 zł
 - 2) Gmina Michałowice w 2025 roku zapewni udział w wysokości 1 290 759,39 zł
 - 3) Powiat Krakowski w 2025 roku zapewni udział w wysokości 1 290 759,40 zł
3. **Zakres mostowy**
 - 1) Gmina Michałowice w 2025 roku zapewni udział w wysokości 1 200 000,00 zł
 - 2) Powiat Krakowski w 2025 roku zapewni udział w wysokości 2 705 000,00 zł
4. **Waloryzacja**
 - 1) Gmina Michałowice zapewnia łącznie w 2024 i 2025 roku udział w wysokości 758 725,94 zł
 - 2) Powiat Krakowski zapewnia łącznie w 2024 i 2025 roku udział w wysokości 758 725,94 zł
5. **Nadzór inwestorski**
 - 1) Gmina Michałowice zapewnia łącznie w 2024 i 2025 roku udział w wysokości 75 872,59 zł
 - 2) Powiat Krakowski zapewnia łącznie w 2024 i 2025 roku udział w wysokości 75 872,60 zł

Dodatkowe informacje: Powiat Krakowski w lipcu 2023 roku złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, uzyskał dofinansowanie w wysokości 80% całkowitych kosztów szacunkowych zadania, dofinansowanie 8 689 000,00 zł, szacowany wkład własny Powiat 1 086 000,00 zł, Gmina 1 086 000,00 zł).

3. Dokumentacja chodnik Maśłomiąca- zadanie Powiatu realizowane przez Gminę w ramach IS - **ZAKOŃCZONO**

Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152K w Maśłomiącej, w km 3+682 – 3+886 polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni”

Kwota z umowy z Wykonawcą: 74 900 zł

Zakres rzeczowy: w ramach dokumentacji zaprojektowany zostanie brakujący odcinek chodnika (przy stawach), rozwiązania obejmujące połączenia istniejących chodników w celu skorelowania ruchu pieszego w obrębie projektowanego odcinka drogi i istniejących skrzyżowań, przebudowę istniejącej jezdni drogi powiatowej (m.in. wprowadzenie wymaganych poszerzeń), przebudowę istniejących przystanków (m.in. budowę zatoki autobusowej), zaprojektowanie oświetlonych przejść dla pieszych

Dodatkowe informacje: kosztorys zadania opiewa na kwotę: 3 600 000 zł

4. PROW Pielgrzymowice:

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2157K w miejscowości Pielgrzymowice na odcinku od ul. Rodzinnej do ul. Wierzbowej

Kwota z umowy z Wykonawcą: 5 117 969,12 zł

Zakres rzeczowy: budowa chodnika przebudowa zjazdów, przebudowa jezdni, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidującej infrastruktury, przebudowa przepustu, oznakowanie poziome i pionowe

Termin zakończenia: kwiecień 2025

Stan realizacji: inwestycja w trakcie realizacji, droga wyłączona z ruchu

Dodatkowe informacje: planowana wartość dofinansowania na poziomie 63,63%. Pokrycie wkładu własnego przez Powiat i Gminę Michałowice w podziale 50 na 50%.

Przejście dla pieszych ul. Jana Pawła II (szkoła w Michałowicach): - ZAKOŃCZONA

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K (ul. Jana Pawła II przy szkole podstawowej) w zakresie m.in. budowy przejścia dla pieszych, przebudowy zatoki, odcinkowej wymiany nawierzchni

Kwota z umowy z Wykonawcą: 760 541 zł

Zakres rzeczowy: m.in. przejście dla pieszych, przebudowa zatoki, przebudowa jezdni

5. Dokumentacja Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama;

Kwota z umowy z Wykonawcą: 344 338,50 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych

Termin zakończenia: złożony wniosek o aneks realizacja I połowa 2026 roku

Stan realizacji: opracowano koncepcje, opracowano projekt budowlany, trwa pozyskiwanie uzgodnień i decyzji formalnych, w związku z protestami związanymi z budową zbiornika retencyjnego projektant zmienił częściowo rozwiązania co spowodowało konieczność ponownego wykonania projektu podziałów i uzyskania uzgodnień, projektant złożył wniosek o aneks terminowy;

Dodatkowe informacje: zadanie współfinansowane z Powiatem oraz Gminą Iwanowice i Gminą Zielonki w ramach Inicjatyw Samorządowych;

6. Przepust pod drogą powiatową w m. Kończyce- zadanie Powiatu realizowane przez Gminę w ramach IS

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DP nr 2155K w zakresie przebudowy przepustu pod drogą w m. Kończyce

Kwota z umowy z Wykonawcą: 60 000 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod drogą powiatową w m. Kończyce

Termin zakończenia: listopad 2024

Stan realizacji: koncepcja zatwierdzona przez ZDPK, trwają dalsze prace projektowe;

Dodatkowe informacje: zadanie współfinansowane z Powiatem w ramach Inicjatyw Samorządowych, zadanie powierzone do realizacji Gminie Michałowice, wykonawcy projektu zostały naliczone kary z tytułu nieterminowej realizacji Etapu I.

7. Dokumentacja -Przebudowa drogi powiatowej nr 2151K w Górnej Wsi (ul. Słowiańska).

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2151K w Górnej Wsi (ul. Słowiańska) polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni”.

Kwota z umowy z Wykonawcą: 322 875 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy jezdni, odwodnienia i infrastruktury towarzyszącej

Termin zakończenia: 2026 rok

Stan realizacji: wstępny projekt w trakcie opracowania;

Dodatkowe informacje: zadanie współfinansowane z Powiatem w ramach Inicjatyw Samorządowych

Zestawienie inwestycji – stan realizacji na dzień 25.11.2024 r.

ZADANIA GMINY

1. Dokumentacja chodnik ul. Smolna, Wilczkowice i Michałowice

Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 600509K ul. Smolna zlokalizowanej w m. Michałowice i Wilczkowice, w km 0+110 – 1+036 polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni”

Kwota z umowy z Wykonawcą: 178 350 zł

Zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa będzie obejmowała przebudowę drogi polegającą na budowie chodnika na odcinku ok 450mb wraz z odwodnieniem i wymaganą przebudową jezdni, w dostosowaniu do obowiązujących warunków technicznych. W ramach dokumentacji zostaną wykonane również opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dotyczące m.in. przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej, wycinki kolidującej zieleni czy odwodnienia pasa drogowego.

Termin zakończenia: maj 2025

Stan realizacji: podpisano umowę z Wykonawcą, opracowano koncepcję, rozwiązania projektowe wystawiono online do konsultacji społecznych, trwa opracowanie projektu budowlanego, uzgodnienia i pozyskiwanie wymaganych decyzji administracyjnych, z uwagi na skomplikowane warunki projektowe wydane przez Wody Polskie związane z retencjonowaniem wody zachodzi konieczność przedłużenia realizacji dokumentacji projektowej, zakończenie dokumentacji i pozyskanie decyzji ZRID szacuje się na maj 2025 roku. Obecnie trwa uzgadnianie projektu budowlanego.

2. Dokumentacja projektowa szkoły Michałowice

Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa nowego skrzydła szkoły w Michałowicach wraz z układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą towarzyszącą”

Kwota z umowy z Wykonawcą: 307 500,00

Zakres rzeczowy: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w m. Michałowice wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych wraz z pozwoleniem na budowę.

Termin zakończenia: 16 miesięcy dnia podpisania umowy

a) **Etap I - 02.05.2025**

- *opracowanie i uzyskanie dokumentacji wyjściowej do projektowania wraz z opracowaniem wstępnego projektu Inwestycji – 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym opracowanie wstępnej koncepcji PZT w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, -*

b) Etap II – 02.12.2025

- opracowanie projektów budowlanych wraz przygotowaniem i złożeniem wniosków o wydanie decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych i uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych – **7 miesięcy od dnia odbioru Etapu I,**

c) Etap III – 02.04.2026

- uzyskanie ostatecznych lub posiadających rygor natychmiastowej wykonalności decyzji PnB, oraz opracowanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWIORB oraz innych dokumentów wymaganych dla realizacji inwestycji – **4 miesiące od dnia odbioru Etapu II,**

Stan realizacji: Wpłynęło 8 ofert. Wyłoniono w przetargu najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania formalno-prawne. Kwota planowanej do podpisania umowy wynosi 307 500 zł. Wykonawcą projektu jest Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski” z siedzibą w Kielcach.

Dodatkowe informacje: 19.03.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą **Pracownia Projektowo-Inżynierską EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek. Gmina odstąpiła od umowy.** Gmina zgłosiła uwagi do przekazanej dokumentacji projektowej, pomimo dwukrotnego wezwania projektanta do uzupełnienia, uwagi nie zostały uzupełnione, dnia 27.05.2024 r. Gmina odstąpiła od umowy na projektowanie z winy wykonawcy.

3. RFRD przebudowa drogi gminnej Zdzięśławice - ZAKOŃCZONO

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 600501K w km 0+000-0+760 w Więclawicach Starych i Zdzięśławicach

Kwota z umowy z Wykonawcą: 2 041 352,81 zł

Zakres rzeczowy: prace będą obejmowały budowę chodnika wraz z przebudową jezdni, budowę odwodnienia, kanalizacji deszczowej, wycinka zieleni, umocnienie skarp

Termin zakończenia: wrzesień 2024

Stan realizacji: zakończono prace budowlane.

Dodatkowe informacje: zadanie (ulica św. Izydora i fragment ul. Zgody do ul. Na Szczepowa), znalazło się na liście podstawowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych.

4. RFRD przebudowa ul. Dworska – kontynuacja- ZAKOŃCZONO

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 600499K w km od 0+000 do 0+152,07 w Więclawicach Starych i Więclawicach Dworskich

Kwota z umowy z Wykonawcą: 412 807,94 zł

Zakres rzeczowy: m.in. wykonanie chodnika na dł. ok. 150 mb, wykonanie wymaganych poszerzeń jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia

Dodatkowe informacje: otrzymano 50 % dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

5. Warszawa – III etap

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 600464K w Michałowicach i Kozierowie na odcinku 1+650-2+512,58”

Kwota z umowy z Wykonawcą: 4 751 996 zł

Zakres rzeczowy: wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, budowa chodnika, budowa/przebudowa zjazdów, budowa kanału technologicznego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, przebudowa jezdni

Termin zakończenia: grudzień 2024

Stan realizacji: podpisano umowę na dofinansowanie zadania, ogłoszono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą, trwa montaż oznakowania BRD oraz prace porządkowe;

Dodatkowe informacje: w grudniu 2022 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wniosek uzyskał akceptację formalną i znalazł się na liście zadań o dofinansowanie (max wartość dofinansowania to 63,63%), w wyniku oceny merytorycznej dokonano dwóch uzupełnień wniosku (m.in. rozdzielono środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne inwestycji).

Wartość kosztorysu całkowita: **4 655 650,40 zł**

Koszty kwalifikowalne: **4 223 523,54 zł**

Koszty niekwalifikowalne: 432 126,86zł

Dofinansowanie 63,63% (z kosztu 4 223 523,54 zł): **2 687 428zł zwiększono na 2 806 755 zł**

Wkład własny (z kosztu 4 223 523,44 zł): **1 536 095,54 zł + 432 126,86 zł** (wkład własny koszty niekwalifikowalne)

Razem wkład własny: **1 968 222,40 zł**

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Zdzięstawice ul. Na Wzgórzu oraz w m. Kończycy ul. Onufrego Zagłoby (kontynuacja „asfaltu”) – wniosek dofinansowanie „drogi rolnicze”- **ZAKOŃCZONO**

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w Zdzięstawicach ul. Na Wzgórzu oraz w Kończycach ul. Onufrego Zagłoby

Kwota z umowy z Wykonawcą: droga w Zdzięstawicach 331 746,57 zł, droga w Kończycach 319 825,83 zł

Zakres rzeczowy: przebudowa dróg na wskazanych we wniosku o dofinansowanie odcinkach;

Dodatkowe informacje: wniosek o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - przyznane dofinansowanie w wysokości 330 000 zł.

7. Teren Rekreacyjny Młodziejowice - ZAKOŃCZONO

Nazwa zadania: Plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Młodziejowice

Kwota z umowy z Wykonawcą: 267 702,23 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie ścieżki epoksydowo-mineralnej, elementy wyposażenia podstawowego: szachy plenerowe, altana, ławki, tablica informacyjna, kosze na śmieci, stojak na rowery, miejsce na grilla,

Stan realizacji: podpisano umowę z Wykonawcą, zakończono prace budowlane, odebrano inwestycję, uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

8. Remont ul. Spacerowej w Masłomięcej - ZAKOŃCZONO

Nazwa zadania: Remont drogi przez las ul. Spacerowa w Masłomięcej

Kwota z umowy z Wykonawcą: 243 279,24 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie remontu istniejącej nawierzchni

Termin zakończenia: listopad 2024

Stan realizacji: zakończono prace budowlane.

9. Brzezina – Pod Giewontem- RFRD

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzezina i ul. Pod Giewontem w Książniczkach

Wartość szacunkowa zadania: ok 550 000 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie remontu istniejącej nawierzchni, poboczy i odwodnienia

Termin zakończenia: 2025

Stan realizacji: uzyskano zaświadczenie w sprawie zgłoszenia robót budowlanych, gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji dla odcinka ul. Pod Giewontem (50 %) w kwocie 151 166 zł w ramach naboru z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania.

10. Teren rekreacyjny Wilczkowice – PEFRON- ZAKOŃCZONO

Nazwa zadania: Budowa obiektów małej architektury tj. zestaw zabawkowy, hamaki, altanka, zabawka, głuchy telefon, ławki, tablice edukacyjne, ścieżka sensoryczna, tablica informacyjna z regulaminem, kosze na śmieci, stojak rowerowy na dz. 49/5 w m. Wilczkowice, gm. Michałowice

Kwota z umowy z Wykonawcą: 584 542,38 zł

Zakres rzeczowy: wykonany zostanie zestaw zabawkowy, hamaki, altanka, zabawka, głuchy telefon, ławki, tablice edukacyjne, ścieżka sensoryczna, tablica informacyjna z regulaminem, kosze na śmieci, stojak rowerowy, ścieżki

Stan realizacji: zakończono i odebrano prace budowlane.

Dodatkowe informacje: dofinansowanie na poziomie ok 80 % - PEFRON

11. Plac zabaw i boisko w m. Masłomiąca - ZAKOŃCZONO

Nazwa zadania: Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Masłomiącej

Kwota z umowy z Wykonawcą: 278 988,73 zł

Zakres rzeczowy: modernizacja placu zabaw w m. Masłomiąca, demontaż starych elementów placu zabaw, wyposażenie placu w nowe elementy (zamek, linarium, huśtawka podwójna, siłownia czterostanowiskowa, stół szachowy, karuzela, zabawki sprężynowe, trampolina, ławki, kosz na śmieci, stół ogrodowy, stojak na rowery, modernizacja nawierzchni boiska sportowego polegająca na usunięciu darniny i wyprofilowaniu podłoża oraz wykonanie nawierzchni trawiastej boiska

Dodatkowe informacje: dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 203 000 zł (63,63%)

12. Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice.

Kwota z umowy z Wykonawcą: 171 531,09 zł (kwota zbiorcza)

Zakres rzeczowy: w ramach zadania wykonane zostaną projekty sieci kanalizacji:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Jana Długosza w miejscowości Raciborowice.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej sanitarna z rur PVC o średnicy Ø200 i długości około 1500 m, prowadzonej poprzez działki i drogi prywatne, zlokalizowane pomiędzy ul. Jana Długosza a linią kolejową w miejscowości Raciborowice - wartość projektu 47 912,19 zł, czas na wykonanie - do 11 miesięcy od podpisania umowy.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Stoczki w miejscowości Młodziejowice.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC o średnicy Ø200 i długości około 1900 m, z siecią przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym. Kanalizacja prowadzona będzie wzdłuż drogi gminnej, ul. Stoczki oraz poprzez działki i drogi prywatne, zlokalizowane pomiędzy ul. Stoczki a ul. Awdańców w miejscowości Młodziejowice - wartość projektu 78 990,60 zł, czas na wykonanie - do 11 miesięcy od podpisania umowy.

Dodatkowe informacje: trwają prace projektowe

13. Kanalizacja budowa 2024- Polski Ład

Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice

Kwota z umów z Wykonawcą: 2 409 442,19 zł

Zakres rzeczowy:

W ramach inwestycji wykonane zostaną:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która obejmować będzie budowę kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Michałowice w rejonie ul. Ogrodowej, Krakowskiej, Komora, Kwiatowa, Wichrowe Wzgórze. Szacowana długość kanalizacji to około 1700m.
2. Budowa ujęcia wody pitnej w Małomiejce.

Termin zakończenia: do 30.06.2025

Stan realizacji: Podpisano umowę z Wykonawcą, trwają prace budowlane.

Dodatkowe informacje: w ramach programu Polski Ład otrzymano dofinansowanie 2 mln zł

14. P&R Więclawice- Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) - ZAKOŃCZONO

Nazwa zadania: Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla budowy P&R Więclawice

Kwota z umowy z Wykonawcą: 19 680 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie PFU wraz z pozyskaniem niezbędnych opinii od gestorów kolidujących sieci;

Dodatkowe informacje: PFU realizowane w związku z zaplanowanym naborem wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM) dla obszaru ZIT;

15. P&R Raciborowice- Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) - ZAKOŃCZONO

Nazwa zadania: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy P&R w Raciborowicach

Kwota z umowy z Wykonawcą: 14 760 zł

Dodatkowe informacje: PFU realizowane w związku z zaplanowanym naborem wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM) dla obszaru ZIT;

16. Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego

Nazwa zadania: Wykonanie projektów linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Michałowice

Kwota z umowy z Wykonawcą: 37 515,00 zł

Zakres rzeczowy:

- 1) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej, ul. Leśna w m. Michałowice – 7.700 zł
- 2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej, ul. Leśna w m. Michałowice – 5.500 zł
- 3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Podedworska i Gołębia w Woli Więclawskiej i Michałowicach – 7.300 zł
- 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Na Szczepowa w Zdzieszawicach 6.300 zł
- 5) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Źródlana w Michałowicach 11.193 zł

- 6) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Jakubowy Szlak w Zdzięstawicach 10.024 zł
- 7) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Rycerza Racibora w Raciborowicach – 9.102 zł

Termin zakończenia: 29.10.2024 roku.;

Stan realizacji: część projektów zrealizowanych (poz. 1, 2, 3, 4,), pozostałe projekty w realizacji – przedłużono termin wykonania do 20.12.2024;

17. Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego – część druga

Nazwa zadania: Wykonanie projektów linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Michałowice

Kwota z umowy z Wykonawcą: 37 896 zł

Zakres rzeczowy:

- 1) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Spacerowa w Woli Więclawskiej – 12 054 zł
- 2) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Królewska w Górnej Wsi – 12 800 zł.
- 3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Służebna w Górnej Wsi 6 400 zł.
- 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Krzemieniec w Młodziejowicach – 6 642 zł

Termin zakończenia: 6.12.2024

Stan realizacji: projekty w realizacji;

18. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Maślomiącej- ZAKOŃCZONO

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Maślomiącej

Kwota z umowy z Wykonawcą: 109 954,62 zł

Zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Leśnej w Maślomiącej

19. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice

Nazwa zadania: Rozbudowa oświetlenia - ul. Akacjowa, ul. Kwiatowa w Michałowicach, ul. Parkowa w Maślomiącej

Kwota z umowy z Wykonawcą: 75 703,43 zł

Zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego, dowieszenie lamp i wymiana sterowników

Termin zakończenia: grudzień 2024

Stan realizacji: Trwają prace budowlane.